Администр	·		,		
	Задача Испол	ол Начало Заверц 20.09.22 02.0	Длите, Статус		О22 Квартал 4, 2022 Квартал 1, 2023 Квартал 2, 2023 Квартал 3, 2024 Квартал 2, 2024 Квартал 3, 2025 Квартал 4, 2025 Квартал 3, 2024 Квартал 3, 2024 Квартал 4, 2025 Квартал 3, 2025 Квартал 3, 2025 Квартал 3, 2025 Квартал 4, 2025 Квартал 3, 2025
1.1	Черновая отделка стен и потолков Предоставление Дизайн-проекта на объект не н	13.10.22 10.0 13.10.22 19.1			Черновая отделка стен и потолков : 13.10.22 - 10.03.23 Предоставление Дизайн-проекта на объект
1.2	Мобилизация бригады не н	20.10.22 28.1 31.10.22 04.1	404 •		Заказ материалов Мобилизация бригады
1.4	Обработка откосов бетоноконтактом не н	07.11.22 11.1 14.11.22 14.1	84 •		Подготовка поверхности, устройство штукатурной сетки Обработка откосов бетоноконтактом Плукатурка внутренних стен по маякам и откосов
1.6	Сдача работ ИТН не н	15.11.22 13.1 14.12.22 15.1 16.12.22 22.1	16ч •		 — Штукатурка внутренних стен по маякам и откосов Сдача работ ИТН Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ
1.8	Штукатурка потолка не н	16.12.22 22.1 14.12.22 11.0 12.01.23 09.0	168ч •	-	Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ Штукатурка потолка Сдача работ ИТН
1.11		10.02.23 10.0 15.11.22 21.0	168ч •		Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ Подготовка пола 15.11.22 - 21.04.23
2.1		15.11.22 23.1	56ч •		Заказ материалов Мобилизация бригады
2.3	Сдача работ ИТН не н	20.03.23 22.0	16ч •		Укладка рулонного гидроизоляционного покрытия Сдача работ ИТН
2.5	Устройство тепло-звукоизоляции пола пенополистеролом не н	27.03.23 31.0 03.04.23 11.0	564 •		Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ Устройство тепло-звукоизоляции пола пенополистеролом Слача работ ИТН
2.7 2.8 3 —	Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта в не н	12.04.23 14.0 17.04.23 21.0 20.09.22 19.0	40ч •		ОВВК 20.09.22 - 19.06.23
3.1	Разработать рабочий проект OBBK / Проверить готовнос не н	20.09.22 19.0 20.09.22 10.1 23.03.23 31.0	1124 •		Разработать рабочий проект ОВВК / Проверить готовность рабочего проекта ОВВК → Заказ материалов
3.3	Мобилизация бригады не н	24.04.23 28.0 01.05.23 29.0	404 •		Мобилизация бригады Выполнение скрытых работ ОВВК
3.5	Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта в не н	30.05.23 01.0	40ч •		Сдача работ ИТН Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ
3.7.1	Заказ материалов не н	23.03.23 19.0 23.03.23 31.0	564 •		Радиаторы и конвектора
3.7.2	Сдача работ ИТН не н	30.05.23 07.0 08.06.23 12.0	244 •		Монтаж радиаторов и конвекторов Сдача работ ИТН Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ
3.7.4 4 — 4.1	Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта не н ЭОМ Разработать рабочий проект ЭОМ / Проверить готовност не н	13.06.23 19.0 13.10.22 07.0 13.10.22 01.1	1360ч		ЭОМ : 13.10.22 - 07.06.23 Разработать рабочий проект ЭОМ / Проверить готовность рабочего проекта ЭОМ
4.1 4.2 4.3	Заказ материалов не н	13.10.22 01.1 03.04.23 11.0 12.04.23 18.0	564 •		Разработать рабочий проект ЭОМ / Проверить готовность рабочего проекта ЭОМ ———————————————————————————————————
4.4	Проведение работ монтажу скрытой электрики не н	19.04.23 17.0	1684 •		Проведение работ монтажу скрытой электрики Сдача работ ИТН
4.6 4.7		23.05.23 29.0 03.04.23 07.0	40ч •		Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ Электрика щит 1 03.04.23 - 07.06.23
4.7.1	Заказ материалов не н	03.04.23 11.0 18.05.23 26.0	564 •		Заказ материалов Сборка электрощита
4.7.3		29.05.23 31.0 01.06.23 07.0			Сдача работ ИТН Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ
5.1	Теплый пол Предоставить рабочий проект теплого пола на объект не н	13.10.22 12.0 13.10.22 14.1	15604 164 •		Теплый пол । 13.10.22 - 12.07.23 Предоставить рабочий проект теплого пола на объект
5.2	Мобилизация бригады не н	12.04.23 20.0	404 •		Заказ материалов Мобилизация бригады Уклания фолитомого иметриалов для закропилистор для закропилис
5.4	Монтаж теплого пола не н	15.06.23 21.0	564 •		Укладка фольгоизола и сетки/матов для закрепления теплого пола Монтаж теплого пола Слача работ ИТН
5.6	Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта в не н	03.07.23 05.0	40ч •		Сдача работ ИТН Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ Устройство стяжки 13.07.23 - 16.08.23
6.1	<u> </u>	13.07.23 16.0 13.07.23 21.0	564 •		Устройство стяжки
6.2	Технологическая пауза не н	24.07.23 26.0 27.07.23 04.0 07.08.23 09.0	564 •		Выполнение работ по устройству стяжки Технологическая пауза Сдача работ ИТН
6.5		07.08.23 09.0 10.08.23 16.0 13.10.22 22.0	404 •		Общеобменная вентиляция/ПВВ 13.10.22 - 22.09.23
7.1	Разработать рабочий проект вентиляциии/ПВВ / Провер не н	13.10.22 21.1 24.07.23 01.0	564 •		Разработать рабочий проект вентиляциии/ПВВ / Проверить готовность рабочего проекта Вентиляци → Заказ материалов
7.3	Мобилизация бригады не н Монтаж вентиляции/ПВВ не н	17.08.23 23.0	404 • 1124 •		Мобилизация бригады Монтаж вентиляции/ПВВ
7.5 7.6	Сдача работ ИТН не н Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта в не н	13.09.23 15.0	244 • 404 •		Сдача работ ИТН Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ Предчистовая отделка стем и потолков 1 02 08 23 - 08 11 23
8.1	Заказ материалов не н	02.08.23 08.1 02.08.23 10.0	564 •		Заказ материалов
8.2	Грунтовка стен не н	25.09.23 29.0 02.10.23 04.1	244 •		Мобилизация бригады Грунтовка стен Проведение работ по ищеклерке стен под покраску/поклейку обоев
8.4	Проведение работ по шпаклевке откосов под покраску не н	05.10.23 24.1 25.10.23 27.1	244 •		Проведение работ по шпаклевке стен под покраску/поклейку обоев Проведение работ по шпаклевке откосов под покраску Сдача работ ИТН
8.6 8.7 9 —		30.10.23 01.1 02.11.23 08.1 09.11.23 17.1	404 •		Сдача работ ИТН Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ Чистовая отделка котельной □ 09.11.23 - 17.11.23
9.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	09.11.23 17.1 09.11.23 17.1 13.10.22 01.0	564 •		Мотельная 13.10.22 - 01.02.24 Облицовка стен и пола плиткой
10.1	Разработать рабочий проект котельной/Проверить готов не н	13.10.22 19.1 05.10.23 13.1	404 •		Разработать рабочий проект котельной/Проверить готовность рабочего проекта котельной ———————————————————————————————————
10.2	Мобилизация бригады не н	20.11.23 24.1 27.11.23 05.1	404 •		Мобилизация бригады ———— Монтаж котельной
10.4	Сдача работ ИТН не н	06.12.23 03.0	1684 • 1684 •		Сдача работ ИТН Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ
11.1	Чистовая отделка стен и потолков Заказ материалов не н	16.10.23 08.0 16.10.23 24.1	1008ч 56ч •	-	Чистовая отделка стен и потолков
11.2	Заделка штроб не н	02.02.24 08.0	40ч •		→ Мобилизация бригады → Заделка штроб Окрасуа потолка по шлаклавие в 2 слоя
11.4	Чистовая отделка стен (окраска/оклейка обоями) не н	16.02.24 26.0	1124 •		Окраска потолка по шпаклевке в 2 слоя Чистовая отделка стен (окраска/оклейка обоями)
11.6	Устройство декоративного плинтуса не н	18.03.24 22.0 25.03.24 27.0	244 •		→ Окраска откосов по шпаклевке Устройство декоративного плинтуса Сдача работ ИТН
11.8 11.9 12 —	Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта в не н	28.03.24 01.0 02.04.24 08.0 27.02.24 20.0	404 •		Сдача работ ИТН Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ Укладка плитки 27.02.24 - 20.06.24
12.1	Заказ материалов не н	27.02.24 20.0 27.02.24 06.0 07.03.24 13.0	564 •		Заказ материалов —— Мобилизация бригады
12.2 12.3 12.4	Облицовка стен плиткой по раскладке дизайнера не н	07.03.24 13.0 14.03.24 11.0 12.04.24 16.0	1684 •		Облицовка стен плиткой по раскладке дизайнера Сдача работ ИТН
12.5	Затирка швов плитки не н Сдача работ ИТН не н	17.04.24 25.0	564 • 244 •		Затирка швов плитки Сдача работ ИТН
12.7	Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта в не н Облицовка пола плиткой по раскладке дизайнера не н	01.05.24 07.0	404 •		Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ Облицовка пола плиткой по раскладке дизайнера
12.9	Затирка швов плитки не н	28.05.24 30.0 31.05.24 10.0	56ч •		Сдача работ ИТН Затирка швов плитки Сдача выполненных работ клиенту и поллисание акта выполненных работ
12.11 12.12 13	Настил оргалитом для защиты покрытия пола не н	11.06.24 17.0 18.06.24 20.0	244 •	-	Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ Настил оргалитом для защиты покрытия пола Чистовая отделка пола 12.04.24 - 26.06.24
13.1	<u> </u>	12.04.24 26.0 12.04.24 01.0 02.05.24 08.0	1124 •	-	Чистовая отделка пола : 12.04.24 - 26.06.24 Заказ материала Мобилизация бригады
13.2 13.3 13.4	Подготовка под чистовое покрытие (настил фанеры/наст не н	02.05.24 08.0 09.05.24 17.0 20.05.24 06.0	564 •		→ Мобилизация бригады → Подготовка под чистовое покрытие (настил фанеры/настил подложки Укладка паркетной доски/укладка ламината
13.4 13.5 13.6	Сдача работ ИТН не н	20.05.24 06.0 07.06.24 11.0 12.06.24 18.0	244 •		Укладка паркетной доски/укладка ламината Сдача работ ИТН Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ
13.6 13.7 13.8	Монтаж плинтусов не н	12.06.24 18.0 24.06.24 26.0 19.06.24 21.0	244 •		Сдача выполненных работ клиенту и подписание акта выполненных работ Монтаж плинтусов Настил оргалитом для защиты покрытия пола
	Установка дверей	09.04.24 28.0 09.04.24 10.0	4724		Установка дверей
14.2		01.07.24 16.0 01.07.24 16.0	404 •		Установка дверных блоков Подключение сантехники, бытовой техники, электрофурнитуры 01.07.24 - 16.08.24
15.1 15.2	Установка и подключение раковин не н Установка и подключение унитаза/биде не н	01.07.24 03.0	244 •		Установка и подключение раковин Установка и подключение унитаза/биде
15.3 15.4	Установка и подключение ванны не н Установка и подключение полотенцесушителя не н	09.07.24 11.0	244 •		Установка и подключение ванны Установка и подключение полотенцесущителя
15.5 15.6	Установка розетки/выключателя не н	17.07.24 19.0	404 •		Установка смесителя Установка розетки/выключателя
15.7 15.8	Монтаж люстры не н	29.07.24 02.0 05.08.24 09.0	404 •		Монтаж точечного светильника Монтаж люстры Монтаж бра
	Сборка мебели	12.08.24 16.0 19.08.24 02.0	804		Монтаж бра Сборка мебели і 19.08.24 - 02.09.24 Доставка мебели
16.1 16.2 17	Сборка мебели по Дизайн-проекту не н	19.08.24 19.0 19.08.24 02.0 22.07.24 24.0	804 •	-	Доставка мебели Сборка мебели по Дизайн-проекту Пуско-наладочные работы 22.07.24 - 24.07.24
17 -		22.07.24 24.0 22.07.24 24.0			Пуско-наладочные работы
			_		
Загрузка рес					• Часы 3адачи
▼ ‱. Админі	истратор GANTTPRO			0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0